

世田谷区本庁舎等整備工事 協力業者との契約状況

【工事の下請負契約】

No.	工 種	備 考	契約状況	工事着手時期
1	解体工事	東棟	締結済	
2	解体工事	西棟	締結済	
3	解体工事	改修	締結済	
4	アスベスト除去	全般	締結済	
5	機械掘削	全般	締結済	
6	コンクリートポンプ	全般	締結済	
7	圧 接	西棟	締結済	
8	圧 接	東棟	締結済	
9	杭(既製杭)	全般	締結済	
10	山 留	全般	締結済	
11	アースアンカー	東棟2期・西棟3期	締結済	
12	鉄骨製作	楽屋・改修	締結済	
13	鉄骨製作	西棟	締結済	
14	鉄骨製作	東棟	締結済	
15	鉄骨階段製作	全般	締結済	
16	耐火被覆	RW・ケイカル	未締結	2023/1～
17	耐火被覆	セラミック・耐火塗装	未締結	2023/1～
18	デッキプレート(工)	全般	未締結	2022/10～
19	デッキプレートコンクリート止(材工)	全般	締結済	
20	スタッドボルト(材工)	全般	未締結	2022/10～
21	A L C	全般	締結済	
22	押出成形セメント板	全般	締結済	
23	押出成形セメント板	グリーンウォール	未締結	2023/3～
24	押出成形セメント板	防水保護板	未締結	2023/2～
25	スチール製建具	全般	未締結	2023/3～
26	アルミ製建具	全般	締結済	

27	ステンレス製建具	西棟	未締結	2023/3～
28	ステンレス製建具	東棟	未締結	2023/3～
29	ステンレス製建具	防火戸	未締結	2023/3～
30	シャッター製作取付	全般	未締結	2023/5～
31	シャッター製作取付	東棟2期横引	未締結	2025/3～
32	ガラス	西棟3期	未締結	2027/5～
33	ガラス	楽屋・改修	締結済	
34	ガラス	東棟1期・西棟1・2期	未締結	2023/3～
35	ガラス	東棟2期	未締結	2025/4～
36	タイル	全般	締結済	
37	石工事	全般	未締結	2025/5～
38	製作金物	St下地	未締結	2023/3～
39	製作金物	St下地・グレーチング	未締結	2023/3～
40	製作金物	St下地	未締結	2023/3～
41	製作金物	St曲げ・アルミパネル	未締結	2023/3～
42	製作金物	St仕上	未締結	2023/3～
43	製作金物	St手摺	未締結	2023/3～
44	製作金物	SUS	締結済	
45	製作金物	アルミ・Stパネル	締結済	
46	製作金物	チャンバーボックス	締結済	
47	製作金物	改修	締結済	
48	既製金物	アルミ笠木・EXP.J	締結済	
49	金属製屋根	全般	未締結	2023/6～
50	板金・樋製作	全般	未締結	2023/6～
51	床内装	全般	未締結	2023/2～
52	フリーアクセスフロアー	全般	未締結	2023/4～
53	フリーアクセスフロアー	全般	未締結	2023/4～
54	パーテーション	PT・SLW	未締結	2023/5～
55	トイレブース	全般	未締結	2023/4～
56	木製家具	東棟1期(議場)	未締結	2023/5～

57	特殊内装	光幕天井	未締結	2023/5～
58	ユニットバス	TOTO製品	未締結	2023/4～
59	ユニットバス	LIXIL製品他	未締結	2023/4～
60	雑仕上ユニット	NVカウンター、展示ケース	未締結	2023/4～
61	厨房機器	西棟3期	未締結	2027/8～
62	舞台・客席	改修	締結済	
63	舞台・客席	改修	締結済	
64	型 枠 工(一般)	西棟	締結済	
65	型 枠 工(一般)	東棟	締結済	
66	鉄 筋 工	西棟	締結済	
67	鉄 筋 工	東棟	締結済	
68	鳶 工(躯体)	西棟	締結済	
69	鳶 工(躯体)	東棟	締結済	
70	左 官 工	西棟	締結済	
71	左 官 工	東棟	締結済	
72	アスファルト防水	全般	締結済	
73	塗布防水	全般	未締結	2023/2～
74	コーキング・シーリング	全般	締結済	
75	軽量鉄骨下地	西棟	未締結	2023/2～
76	軽量鉄骨下地	東棟	未締結	2023/2～
77	軽量鉄骨下地	東棟	未締結	2023/2～
78	木造・造作	東棟	未締結	2023/3～
79	木造・造作	西棟	未締結	2023/3～
80	木造・造作	改修	締結済	
81	木造・造作	木製ルバー	未締結	2023/3～
82	塗 装	塗装	締結済	
83	吹 付	改修	締結済	
84	ボ ー ド	西棟	未締結	2023/2～
85	ボ ー ド	東棟	未締結	2023/2～
86	ボ ー ド	東棟	未締結	2023/2～

87	クロス・紙	東棟1期・西棟3期	未締結	2023/4～
88	クロス・紙	東棟1・2期	未締結	2023/4～
89	防音・断熱	ガラスウール・吹付ウレタン	未締結	2023/2～
90	防音・断熱	不燃断熱	未締結	2023/2～
91	屋外工事	全般	未締結	2023/5～
92	造 園	全般	締結済	
93	昇降機設備工事	全般	締結済	
94	電気工事	区民会館・西棟	締結済	
95	電気工事	東棟(区民会館以外)	締結済	
96	衛生工事	全般	締結済	
97	空調工事	西棟	締結済	
98	空調工事	東棟	締結済	

【資機材の購入又はリース等】

No.	種 別	備 考	契約状況	工事着手時期
1	主要資材	鉄筋・鉄骨・コンクリート ・免震装置他	締結済	
2	躯体・仕上雑材、仮設材料		締結済	
3	主要仮設機材		締結済	
4	主要仮設機材		締結済	
5	仮設事務所		締結済	

【飲食物その他日用品の購入】

No.	種 別	備 考	契約状況	工事着手時期
1	弁 当		随 時	
2	クリーニング		締結済	
3	自動販売機		締結済	